

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年09月12日

計画の名称	社会基盤の計画的な保全による安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくり													
計画の期間	平成 2 7 年度 ~ 平成 3 1 年度 (5年間)												重点配分対象の該当	
交付対象	福井県,福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町													
計画の目標	迅速かつ適切な除排雪を実施することによって、雪に強い道路を確保し、冬季における安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくりを推進するとともに、主要幹線道路へのアクセス道路および生活道路を整備することにより、安全かつ円滑な交通の促進と地域交流の活性化を図る。 また、県内の道の駅空白地帯を中心に道の駅を整備し、道路利用者への休憩機能の充実と地域連携の促進による魅力と活力ある地域作りを推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		20,768	A	20,393	B	105	C	270	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	1.3	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H27当初）	（H29末）	（H31末）
1	雪による県管理道路の通行止め時間をH22～H26平均の通行止め時間より減少させる。 県管理道路の平均通行止め時間について、着手前と実施後で比較する。	2100時間	時間	2100時間
2	道路整備により移動時間を短縮し、防災、医療、観光等の公共サービスに対するアクセス強化を図る。 道路整備による自動車走行の短縮時間を測定し、道路を利用する自動車の1日当たりの走行短縮時間を算出する。 総走行短縮時間＝Σ（要素事業による時間短縮×当該地区交通量）	0時間・台/日	366時間・台/日	1270時間・台/日
3	県内の道の駅利用者数をH25の216万人から100万人増の316万人（H31）へ増加させる。 福井県内の道の駅利用者数について、整備前と整備後で比較する。	216万人	266万人	316万人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	交安	19-A1 （国）416号 清水	簡易P（道の駅） 1.0式	永平寺町	■					165		-
		H25,26防災安全交付金																	
	A01-002	道路	雪寒	福井県	直接	福井県	国道	除雪	19-A2 （国）157号ほか9路線	除雪 L=577.6km	福井市ほか	■	■	■	■	■	3,840		-
	A01-003	道路	雪寒	福井県	直接	福井県	都道府 県道	除雪	19-A3 （主）福井加賀線 ほか190路線	除雪 L=1504.9km	福井市ほか	■	■	■	■	■	6,840		-
	A01-004	道路	雪寒	福井県	直接	福井県	都道府 県道	除雪（ 機械）	19-A4 （主）松ヶ谷宝慶 寺大野線ほか190路線	除雪機械購入	福井市ほか	■	■	■	■	■	3,135		-
	A01-005	道路	雪寒	福井県	直接	福井県	国道	除雪（ 機械）	19-A5 （国）162号ほか1 1路線	除雪機械購入	福井市ほか	■	■	■	■	■	1,493		-
A01-006	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	交安	19-A6 （一）南越駅線	簡易P（道の駅） 1.0式	越前市				■	■	320		-	
A01-007	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	改築	19-A102 （国）416号・ 白方～布施田バイパス	道路改良 L=0.5km	福井市	■					80		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-008	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	改築	19-A104 （一）勝山イン ター線・鹿谷町～遅羽町	道路改良 L=1.7km	勝山市		■				270		-
	A01-009	道路	雪寒	福井市	直接	福井市	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A201 （１）福井駅北 通線ほか1,705路線	除雪ドーザー 4台、ハンド ガイド 4台	福井市		■	■	■	■	112		-
	A01-010	道路	雪寒	福井市	直接	福井市	市町村 道	除雪	19-A202 （１）福井駅北 通線ほか1,705路線	市町村道除雪 L=536.7km	福井市	■	■	■	■	■	582		-
	A01-011	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	改築	19-A203 （他）西部1-13 号線ほか1路線	道路改良 L=0.78km	福井市			■	■	■	132		-
	A01-012	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	改築	19-A204国道158号・境寺 ～計石バイパス アクセ ス道路	道路改良 L=0.7 k m	福井市				■	■	150		-
	A01-013	道路	雪寒	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	除雪	19-A221 （１）5号線ほ か140路線	市町村道除雪 L=136.4km	敦賀市	■	■	■	■	■	320		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-014	道路	雪寒	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A222 （ 1 ） 5 号線ほ か119路線	除雪ドーザー 2台	敦賀市			■	■	■	40		-
	A01-015	道路	雪寒	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	除雪	19-A241 （ 1 ） 四ツ谷線 ほか74路線	市町村道除雪 L=98.6km	小浜市	■	■	■	■	■	50		-
	A01-016	道路	雪寒	大野市	直接	大野市	市町村 道	除雪	19-A261 （ 1 ） 駅東線ほ か265路線	市町村道除雪 L=229.8km	大野市	■	■	■	■	■	525		-
	A01-017	道路	雪寒	大野市	直接	大野市	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A262 （ 1 ） 駅東線ほ か68路線	除雪ロータリ 2台	大野市		■	■			51		-
	A01-018	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	改築	19-A263 （ 2 ） 下中野赤 根線	道路改良 L=0.35km	大野市		■	■	■	■	100		-
	A01-019	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	改築	19-A264 （ 2 ） 上野・新 塚原線	道路改良 L=0.90km	大野市			■	■	■	135		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-020	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	修繕	19-A265 （ 1 ）土布子・ 栗原中央・土打線ほか25路 線	法面保護工 30,000m2	大野市			■	■	■	50		-
	A01-021	道路	雪寒	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	除雪	19-A281 （ 1 ）6-117号 線ほか265路線	市町村道除雪 L=154.8km	勝山市	■	■	■	■	■	45		-
	A01-022	道路	雪寒	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A282 （ 1 ）6-117号 線ほか265路線	除雪ドーザーほか 9台	勝山市	■	■	■	■	■	191		-
	A01-023	道路	一般	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	交安	19-A283（ 1 ）市道6-4号 線	簡易パーキング N=1箇所	勝山市				■		34		-
	A01-024	道路	雪寒	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	除雪	19-A301 （ 1 ）染南線ほ か180路線	市町村道除雪 L=166.3km	鯖江市	■	■	■	■	■	83		-
	A01-025	道路	雪寒	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A302 （ 1 ）染南線ほ か180路線	除雪ドーザー 5台	鯖江市	■	■	■	■	■	161		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-026	道路	雪寒	あわらし	直接	あわらし	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A321 （ 1 ）滝・高塚 線ほか84路線	除雪トラック 4台	あわらし		■	■	■	■	108		-
	A01-027	道路	雪寒	あわらし	直接	あわらし	市町村 道	除雪	19-A322 （1）住吉線ほか8 4路線	市町村道除雪 L=91.9km	あわらし				■	■	38		-
	A01-028	道路	雪寒	越前市	直接	越前市	市町村 道	除雪	19-A341 （ 2 ）第1901号 線ほか173路線	市町村道除雪 L=194.1km	越前市	■	■	■	■	■	38		-
	A01-029	道路	雪寒	越前市	直接	越前市	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A342 （ 2 ）第1901号 線ほか173路線	ロータリー1台	越前市					■	26		-
	A01-030	道路	雪寒	坂井市	直接	坂井市	市町村 道	除雪	19-A361 （ 1 ）三国50号 線ほか351路線	市町村道除雪 L=236.6km	坂井市	■	■	■	■	■	106		-
	A01-031	道路	雪寒	坂井市	直接	坂井市	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A362 （ 1 ）三国50号 線ほか351路線	除雪トラック 3台ほか	坂井市	■	■	■	■	■	72		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-032	道路	雪寒	永平寺町	直接	永平寺町	市町村 道	除雪	19-A381 （ 2 ）町道御陵 11号線ほか189路線	市町村道除雪 L=107.0km	永平寺町	■	■	■	■	■	90		-
	A01-033	道路	雪寒	永平寺町	直接	永平寺町	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A382 （ 2 ）町道御陵 11号線ほか189路線	除雪ロータリー 1台ほか	永平寺町	■	■	■	■	■	60		-
	A01-034	道路	雪寒	池田町	直接	池田町	市町村 道	除雪	19-A401 （ 1 ）稲荷谷口 線ほか49路線	市町村道除雪 L=59.9km	池田町	■	■	■	■	■	60		-
	A01-035	道路	雪寒	池田町	直接	池田町	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A402 （ 1 ）稲荷谷口 線ほか49路線	除雪ロータリ 3台	池田町				■	■	125		-
	A01-036	道路	雪寒	南越前町	直接	南越前町	市町村 道	除雪	19-A421 （ 1 ）大道脇本 線ほか122路線	市町村道除雪 L=80.3km	南越前町	■	■	■	■	■	50		-
	A01-037	道路	雪寒	南越前町	直接	南越前町	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A422 （ 1 ）大道脇本 線ほか122路線	除雪機械 3台	南越前町	■	■	■	■	■	75		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-038	道路	雪寒	越前町	直接	越前町	市町村 道	除雪	19-A441 （１）白山線ほ か138路線	市町村道除雪 L=142.1km	越前町	■	■	■	■	■	72		-
	A01-039	道路	雪寒	越前町	直接	越前町	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A442 （１）白山線ほ か138路線	除雪ドーザ 2台ほか	越前町	■	■	■	■	■	89		-
	A01-040	道路	雪寒	美浜町	直接	美浜町	市町村 道	除雪	19-A461 （１）久々子金 山線ほか52路線	市町村道除雪 L=54.1km	美浜町	■	■	■	■	■	40		-
	A01-041	道路	雪寒	美浜町	直接	美浜町	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A462 （１）久々子金 山線ほか52路線	除雪ドーザー 1台、小型除 雪機 3台	美浜町			■	■	■	55		-
	A01-042	道路	雪寒	高浜町	直接	高浜町	市町村 道	除雪	19-A481 （他）南山手線 ほか12路線	市町村道除雪 L=28.7km	高浜町	■	■	■	■	■	35		-
	A01-043	道路	一般	高浜町	直接	高浜町	市町村 道	改築	19-A482 （１）事代子生 線	橋梁新設 L=17.0m	高浜町			■	■		80		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-044	道路	一般	高浜町	直接	高浜町	市町村 道	改築	19-A483 （ 1 ）横断5号 線	道路改良 L = 0.22km	高浜町		■	■	■	■	143		-
	A01-045	道路	雪寒	おおい町	直接	おおい町	市町村 道	除雪	19-A501 （ 1 ）兵瀬山田 線ほか74路線	市町村道除雪 L=59.4km	おおい町	■	■	■	■	■	27		-
	A01-046	道路	雪寒	若狭町	直接	若狭町	市町村 道	除雪	19-A521 （ 1 ）町道1号 線ほか42路線	市町村道除雪 L=74.1km	若狭町	■	■	■	■	■	70		-
	A01-047	道路	雪寒	若狭町	直接	若狭町	市町村 道	除雪（ 機械）	19-A522 （ 1 ）町道1号 線ほか42路線	除雪ドーザ 3台	若狭町		■	■	■	■	30		-
											小計						20,393		
										合計							20,393		

B 関連社会資本整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	B01-001	道路	一般	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	改築	19-B1 下水施設改良事業	人孔鉄蓋除雪対応化 N=500 枚	鯖江市	■	■	■	■		100	-	
		19-A301の除雪事業とあわせ、人孔鉄蓋を除雪対応型に改良することにより、除雪の効率化を図り、早期に良好な道路環境を提供し冬季の交通事故の減少を図る。																	
	B01-002	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	改築	19-B2 下水施設改良事業	鉄蓋除雪対応化 N=120枚	福井市	■					5	-	
		19-A202の除雪事業とあわせ、人孔鉄蓋を除雪対応型に改良することにより、除雪の効率化を図り、早期に良好な道路環境を提供し冬季の交通事故の減少を図る。																	
											小計						105		
											合計						105		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	除雪	19-C1 公共施設敷地内除 雪	公共施設敷地内除雪	敦賀市	■	■	■	■		5	-	
		19-A221の除雪事業とあわせ、小学校、保育園などの公共施設を除雪することにより、冬期の安全で快適な歩行空間を確保する。																	
	C01-002	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	除雪	19-C2 公共施設敷地内除 雪	公共施設敷地内除雪	大野市	■	■	■	■		50	-	
		19-A261の除雪事業とあわせ、小学校、保育園などの公共施設を除雪することにより、冬期の安全で快適な歩行空間を確保する。																	
	C01-003	道路	一般	大野市	間接	自治会等	市町村 道	除雪	19-C3 地域ぐるみ除雪支 援	除雪補助	大野市	■	■	■	■		10	-	
		19-A261の除雪事業とあわせ、高齢者住宅等に接続する通路の除雪することにより、冬期の安全で快適な歩行空間を確保する。																	
	C01-004	道路	一般	若狭町	直接	若狭町	市町村 道	除雪	19-C4 公共施設敷地内除 雪	公共施設敷地内除雪	若狭町	■	■	■	■		5	-	
		19-A521の除雪事業とあわせ、公共施設除雪により、冬期の安全で快適な歩行空間を確保する。																	
	C01-005	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	施設整 備	19-C5 華のジュータン形 成事業	地被類植栽 A=50,000m2	大野市	■	■	■	■		40	-	
		19-A263の道路事業と一体となって、道路法面等に芝桜等を植栽することで、景観美化と快適な暮らしの向上を図る。																	
	C01-006	道路	一般	大野市	間接	自治会等	市町村 道	施設整 備	19-C6 華のジュータン形 成事業	地被類植栽 A=150,000m2	大野市	■	■	■	■		160	-	
		19-A263の道路事業と一体となって、道路法面等に芝桜等を植栽する活動に間接補助を行い、景観美化と快適な暮らしの向上を図る。																	
											小計						270		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						270		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

福井県において評価を実施

事後評価の実施時期

事業完了後

公表の方法

福井県ホームページで公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

迅速かつ適切な除排雪を実施し、冬季における安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくりを推進することができた。主要幹線道路へのアクセス道路等を整備することにより、安全で円滑な交通の促進と地域交流の活性化を図ることができた。また、道の駅の整備により、道路利用者への休憩機能の充実と地域連携の促進による魅力と活力ある地域作りを推進することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

供用時期を見直した事業については早期供用を目指す。
今後もさまざまな道路整備により、安全で安心な暮らしと環境を支える地域づくりに努めてく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	平均通行止め時間		
	最 終 目標値	2100時間	当初の予定どおり事業を進めることができた。
	最 終 実績値	1000時間	
2	走行短縮時間		
	最 終 目標値	1270時間・台/日	供用時期を見直す事業が生じたため期間内に目標値を満たせなかった。
	最 終 実績値	366時間・台/日	
3	道の駅利用者数		
	最 終 目標値	316万人	当初の予定どおり事業を進めることができた。
	最 終 実績値	468万人	