

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成27年3月27日

計画の名称	2 成長基盤の強化に向けた嶺北地域のにぎわい交流を促進する地域づくり		
計画の期間	平成21年度 ～ 平成25年度 (5年間)	交付対象	福井県、福井市、勝山市、鯖江市、あわら市、大野市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町
計画の目標			

新たな高速交通の軸となる中部縦貫自動車道の整備にあわせた道路整備などの地域の道路整備により、美しい自然や伝統ある歴史・文化拠点を有する嶺北地域の生活圏を結ぶ交流ルートの充実と地域の魅力向上により、交流人口の拡大、地域の活性化を図る。さらに、道路整備による救急消防施設等とのアクセス向上と一体となって、緊急救急車輛等の増車や機能を向上することにより、緊急時のさらなる時間短縮を行うことにより、嶺北地域の安心と活力あるまちを形成する。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 道路整備等により、緊急時や観光時の移動時間を短縮（平成25年度目標：2,891時間・台/日）し、防災、医療、観光等の公共サービスアクセスを強化する 嶺北地域の観光客数をH20(1,670万人)の数よりH25年度までに1割増加（1,670→1,840万人） 中部縦貫自動車道等におけるインターアクセス道路の整備を行う（8路線）
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H25末)	
① 道路整備による自動車走行の短縮時間を測定し、道路を利用する自動車の1日あたりの走行短縮時間を算出する 総走行短縮時間＝Σ（要素事業による時間短縮×当該地区交通量）	0時間・台/日	489時間・台/日	2,891時間・台/日	
② 嶺北地域の観光客数を集計する。 (観光客の増加割合)＝(評価時点の観光客数－H20の観光客数)／(H20の観光客数)	0%	+3%	+10%	
③ 中部縦貫自動車道等におけるインターアクセス道路の整備路線数を集計する。 (中部縦貫自動車道等のインターアクセスの整備)＝(供用路線数)／(全対象路線数)	0%	0%	25%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	25,809 百万円	A	24,918 百万円	B	25 百万円	C	866 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	3.4%
-------	---------------	---------------	---	---------------	---	-----------	---	------------	-------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県において評価を実施	事業完了後 公表の方法 福井県ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)		事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
								H21	H22			H23	H24	H25				
2-A1	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 157号・熊河道路	道路改良 L=1.3km	大野市					193		
2-A2	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 158号・奈良瀬～境寺バイパス	道路改良 L=5.5km	福井市					2,810		
2-A3	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 158号・砂山拡幅	道路改良 L=0.9km	大野市					1,518		
2-A4	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 305号・越廼バイパス	道路改良 L=1.8km	福井市					921		
2-A5	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 305号・赤萩～河内バイパス	道路改良 L=0.7km	南越前町					162		
2-A6	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 305号・小丹生拡幅	道路改良 L=0.9km	福井市					48		
2-A7	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 365号・舟場～八田拡幅	道路改良 L=0.84km	越前町					141		
2-A8	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 416号・吉野塚バイパス	道路改良 L=0.75km	福井市、永平寺町					297		
2-A9	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 416号・白方～布施田バイパス	道路改良 L=4.9km	福井市					837		
2-A10	道路	一般	福井県	直接		国道	改築	0.55	(国) 416号・大日峠道路	道路改良 L=2.67km	勝山市					795		
2-A11	道路	一般	福井県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 丸岡川西線・布施田橋	道路改良 L=1.1km	坂井市、福井市					1,153		
2-A12	道路	一般	福井県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 武生米ノ線・広瀬町～勝蓮花町	道路改良 L=5.3km	越前市					399		
2-A13	道路	一般	福井県	直接		都道府県道	改築	0.55	(主) 福井今立線・西大味町～上戸町	道路改良 L=2.0km	福井市、鯖江市					3,129		
2-A14	道路	一般	福井県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 殿下福井線・日光橋	道路改良 L=0.7km	福井市					706		
2-A15	道路	一般	福井県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 帆山王子保停車場線・向新保町～下平吹町	道路改良 L=1.2km	越前市					375		
2-A16	道路	一般	福井県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 寺武生線・北府～稲寄町	道路改良 L=0.4km	越前市					439		
2-A17	道路	一般	福井県	直接		都道府県道	改築	0.55	(一) 福井鯖江線・家久～舟津	道路改良 L=0.6km	越前市					454		

2-A18	道路	一般	福井県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一) 福井森田丸岡線・寺前～上野本町	道路改良 L=1.5km	福井市							20
2-A19	道路	一般	福井県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主) 鯖江美山線・第一新出踏切	道路改良 L=0.5km	鯖江市							1,103
2-A20	道路	一般	福井県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一) 勝山インター線・鹿谷町～遅羽町	道路改良 L=1.05km	勝山市							142
2-A21	道路	一般	福井県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一) 勝山停車場線・遅羽町比島	道路改良 L=0.05km	勝山市							105
2-A22	道路	一般	福井県	直接	都道府県道	改築	0.55	(主) 清水美山線・半田踏切	道路改良 L=1.3km	福井市							60
2-A23	道路	一般	福井県	直接	都道府県道	改築	0.55	(一) 竹田東古市停車場線・東古市	道路改良 L=0.2km	永平寺町							127
2-A28	道路	一般	福井市	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 南部2-251号線	現道拡幅 L=290m	福井市							120
2-A29	道路	一般	福井市	直接	市町村道	改築	0.55	(1) 舟橋新安竹線	道路改良 L=559m	福井市							80
2-A30	道路	一般	福井市	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 南部2-408号線他1路線	現道拡幅 L=215m	福井市							48
2-A34	道路	一般	鯖江市	直接	市町村道	改築	0.55	(1) 磯部中戸ノ口線	橋梁拡幅 L=29m W=6.0m	鯖江市							84
2-A35	道路	一般	鯖江市	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 上戸ノ口8号線	現道拡幅 L=0.33km	鯖江市							89
2-A36	道路	一般	鯖江市	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 河和田9号線	道路改良 L=0.2km	鯖江市							8
2-A37	道路	一般	鯖江市	直接	市町村道	改築	0.55	(1) 駅前線	道路改良 L=0.13km	鯖江市							18
2-A38	道路	一般	鯖江市	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 熊田当田1号線	道路改良 L=190m	鯖江市							13
2-A39	道路	一般	あわら市	直接	市町村道	改築	0.55	(2) 千束赤尾線	現道拡幅 L=0.8km	あわら市							50
2-A41	道路	一般	越前市	直接	市町村道	改築	0.55	(1) 第3802号線	現道拡幅 L=400m	越前市							24
2-A43	道路	一般	越前市	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 第5054号線	現道拡幅 L=350m	越前市							9
2-A44	道路	一般	坂井市	直接	市町村道	改築	0.55	(1) 随応寺江留上線	現道拡幅 L=400m	坂井市							26
2-A45	道路	一般	永平寺町	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 吉野74号線	現道拡幅 L=0.86km	永平寺町							34
2-A46	道路	一般	永平寺町	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 光明寺1号線	現道拡幅 L=0.15km	永平寺町							43
2-A48	道路	一般	池田町	直接	市町村道	改築	0.55	(1) 稲荷谷口線	現道拡幅・歩道新設 L=1.8km	池田町							282
2-A50	道路	一般	池田町	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 月ヶ瀬芋ヶ平線	橋梁改良 L=0.05km	池田町							13
2-A53	道路	一般	南越前町	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 鶴沢線	道路改築 L=0.1km	南越前町							20
2-A55	道路	一般	南越前町	直接	市町村道	改築	0.55	(他) 鋳物師阿久和線	道路改築 L=0.2km	南越前町							20
2-A58	道路	一般	大野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 下中野・中津川線	舗装修繕 L=700m	大野市							8
2-A59	道路	一般	大野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 城北・泉・鍛掛線他	舗装修繕 L=650m	大野市							15
2-A60	道路	一般	大野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 上篠座・下据線	舗装修繕 L=300m	大野市							6
2-A61	道路	一般	大野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 伏石金山線	舗装修繕 L=1,600m	大野市							13
2-A62	道路	一般	大野市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 城地出小谷堂国道線	舗装修繕 L=800m	大野市							11
2-A68	道路	一般	鯖江市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 平井石田線	舗装修繕 L=0.42km	鯖江市							18
2-A69	道路	一般	鯖江市	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 西縦貫線	舗装修繕 L=1.18km	鯖江市							63
2-A70	道路	一般	鯖江市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 鳥羽つつじヶ丘1号線	舗装修繕 L=0.39km	鯖江市							13
2-A71	道路	一般	坂井市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 雄島16号線	橋梁修繕 L=220m	坂井市							265
2-A77	道路	一般	越前市	直接	市町村道	修繕	0.55	(一) 第1801号線	舗装修繕 L=180m	越前市							4
2-A78	道路	一般	越前市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 第1122号線	舗装修繕 L=500m	越前市							15
2-A79	道路	一般	越前市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 第1118号線	舗装修繕 L=100m	越前市							5
2-A80	道路	一般	越前市	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 第1025号線	舗装修繕 L=100m	越前市							1
2-A81	道路	一般	永平寺町	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 鳴鹿栃原線	舗装修繕 L=2.5km	永平寺町							44
2-A82	道路	一般	永平寺町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 5号線	舗装修繕 L=1.0km	永平寺町							30
2-A83	道路	一般	越前町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 中央線	舗装修繕 L=180m	越前町							3
2-A84	道路	一般	越前町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 西大井線	舗装修繕 L=550m	越前町							4
2-A85	道路	一般	越前町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 南川去線	舗装修繕 L=220m	越前町							2
2-A86	道路	一般	越前町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 春日団地線	舗装修繕 L=150m	越前町							2
2-A87	道路	一般	越前町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 中部縦断線	舗装修繕 L=350m	越前町							6
2-A88	道路	一般	越前町	直接	市町村道	修繕	0.55	(他) 北岩倉線	舗装修繕 L=1,350m	越前町							27
2-A90	道路	一般	福井県	直接	国道	改築	0.55	(国) 157号・大野バイパス	道路改良 L=4.7km	大野市							1,257
2-A91	道路	一般	福井県	直接	国道	改築	0.55	(国) 305号・河内～奥野々道	道路改良 L=6.4km	南越前町							3,710
2-A93	道路	一般	越前市	直接	市町村道	改築	0.55	(1) 第4803号線	道路改築 L=1.1km	越前市							700
2-A94	道路	一般	福井県	直接	国道	改築	0.55	(国) 365号・梅浦バイパス	道路改良 L=1.03km	越前町							170
2-A95	道路	一般	永平寺町	直接	市町村道	修繕	0.55	(1) 飯島1号線外152路線	橋梁長寿命化 22橋	永平寺町							36
2-A96	道路	一般	永平寺町	直接	市町村道	改築	0.55	(1) 6号線	道路改良 L=20m	永平寺町							38

2-B2	公園	一般	鯖江市	直接		公園整備	0.5	鯖江地区公園整備事業(1公園)	公園整備 A=26.4ha	鯖江市							25		
合計																	25		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		備考
2-B2	2-A19等の道路整備と一体となり、観光アクセスを改善し、観光客数の増加を図る。																		
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H21	H22	H23	H24	H25					
2-C1	施設整備	一般	大野市	直接		景観・修景	0.55	華のジュータン形成事業	地被類植栽 A=60,000m ²	大野市							79		
2-C2	施設整備	一般	大野市	直接		交通アクセス	0.55	越前大野駅前整備事業	駅前広場整備A=1700m ²	大野市							105		
2-C3	施設整備	一般	大野市	直接		交通アクセス	0.55	交流空間創造事業	ポケットパーク整備A=2200m ²	大野市							45		
2-C4	施設整備	一般	大野市	直接		交通アクセス	0.55	交流空間創造事業	ポケットパーク整備A=6500m ²	大野市							54		
2-C5	施設整備	一般	大野市	直接		交通アクセス	0.55	交流空間創造事業	ポケットパーク整備A=8000m ²	大野市							30		
2-C6	施設整備	一般	大野市	直接		観光案内情報提供	0.55	道標でやさしいまちづくり事業	観光案内標識整備N=18基	大野市							16		
2-C8	施設整備	一般	大野市	間接	自治会等	NPO等活動支援	0.55	ふれあいの道づくり事業	ベンチ整備補助(N=60基)	大野市							2		
2-C9	敷地造成	一般	池田町	直接		交通アクセス	0.55	交流空間創造事業	ポケットパーク整備A=6,500m ²	池田町							52		
2-C11	舗装補修	一般	池田町	直接		交通アクセス	0.55	観光周遊道路整備事業(部子山)	舗装L=4.0km	池田町							102		
2-C16	計画調査	一般	あわら市	直接		計画・調査	0.55	景観計画策定事業	あわら市景観計画策定	あわら市							4		
2-C17	施設整備	一般	鯖江市	直接		景観・修景	0.55	道路施設修景事業	高欄整備1橋(他)片山3号線八幡橋	鯖江市							4		
2-C18	施設整備	一般	鯖江市	直接		観光案内情報提供	0.55	観光案内情報板整備事業	案内情報板整備1基(近松の里)	鯖江市							3		
2-C19	施設整備	一般	鯖江市	直接		地域コミュニティ	0.55	交流空間創造事業	公共施設(小学校)整備	鯖江市							58		
2-C20	施設整備	一般	大野市	直接		医療アクセス	0.5	救命促進事業	救急車整備2台(機能向上)	大野市							24		
2-C21	施設整備	一般	勝山市	間接	自治会	NPO等活動支援	0.55	ふれあいの道づくり事業	ベンチ、標識整備補助N=114	勝山市							10		
2-C22	施設整備	一般	福井市	直接		医療アクセス	0.5	救命促進事業	救急車整備1台(機能向上)	福井市							24		
2-C23	施設整備	一般	鯖江市	間接	消防組合	交通アクセス	0.5	救命促進事業	消防ポンプ車整備4台(機能向上)	鯖江市							50		
2-C24	施設整備	一般	大野市	間接	自治会等	NPO等活動支援	0.55	華のジュータン形成事業	地被類植栽 A=60,000m ²	大野市							189		
2-C25	計画・調査	一般	大野市	直接		計画・調査	0.55	まちなか交通円滑化計画策定事業	まちなか交通円滑化計画策定	大野市							15		
合計																	866		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		備考
2-C1	2-A3等の道路事業と一体となって道路法面等に芝桜等を植栽することで、景観美化と交流人口の増加を図る。																		
2-C2	2-A3等の道路整備と一体となってJR駅前広場整備を行い、鉄道・バス等公共交通機関の利用者の利便性の向上と観光客数の増加を図る。																		
2-C3	2-A3等の道路整備と一体となって市街地西部入口に、ポケットパーク・駐車場を整備し、自家用車等の市街地へのアクセスの向上と、市街地内への車両流入を抑制し、市の施策であるまちなか観光の観光客増加を図る。																		
2-C4	2-A3等の道路整備と一体となって東の玄関口にポケットパーク・駐車場を整備し、自家用車等の市街地へのアクセスを向上し、まちなか観光の観光客増加を図る。(市街地東部からのアクセス向上)																		
2-C5	2-A3等の道路整備と一体となって大野市街地の南部にポケットパーク・駐車場を整備し、自家用車等のアクセスを向上し、まちなか観光の観光客増加を図る。(市街地南部からのアクセス向上)																		
2-C6	2-A1、2-A3の道路事業と一体となって市街地の案内看板を整備し、観光客をスムーズに導入、しいては増加させる。																		
2-C8	2-A3等の道路整備と一体的に道路沿いの水路・側溝上や民地にベンチを整備する活動に間接補助を行い、観光客や市民の休憩所にし、観光客交流人口の増加を図る。																		
2-C9	2-A48、2-A49の道路整備とあわせて、町の中心部に沿道パークを整備することで、池田町民および来町者の休憩や観光情報を提供することで、観光客の交流人口の増加を図る。																		
2-C11	2-A48、2-A49の道路整備とあわせて、多くの観光客が訪れる展望台へのアクセス道を整備することで、交流人口の増加を図る。																		
2-C16	2-A25、2-A39等の道路整備と一体となって景観計画を策定し、交流人口の増加を図る。																		
2-C17	2-A33、2-A34等の道路整備と一体となって、橋梁の修景をすることで、交流人口の増加を図る。																		
2-C18	2-A36、2-A37等の道路整備と一体となって、周辺観光地の案内情報板を整備することにより、交流人口の増加を図る。																		
2-C19	2-A36、2-A37等の道路整備や2-C18の観光情報板整備と一体となって、地域のコミュニティでもある公共施設の道路に面するグラウンド・広場を整備して市民開放することにより、市全体の魅力を向上し、地域を活性化することにより交流人口の増加を図る。																		
2-C20	2-A1等の道路整備とあわせて救急車の機能向上を図ることで、広範囲の住民に医療サービスの提供を可能とする。																		
2-C21	2-A32等の道路整備による時短効果とあわせて、歩行空間のベンチや標識等を整備に対し間接補助を行い、観光客交流人口の増加を図る。																		
2-C22	2-A28の道路整備による時短効果とあわせて、救急車の機能向上を図ることで、広範囲の住民に医療サービスの提供を可能とする。																		
2-C23	2-A34等の道路整備とあわせ、市内4分団(本町3丁目、西袋、下野田、平井)の消防ポンプ車機能を強化することで火災現場へのさらなる到達時間短縮を実現する。																		
2-C24	2-A3等の道路事業と一体となって道路法面等に芝桜等を植栽する活動に間接補助を行い、景観美化と交流人口の増加を図る。																		
2-C25	2-A3等の道路事業とあわせ、まちなか交通の円滑化に関する調査検討を行う。																		

(注) 合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

<p>I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・国道158号・奈良瀬～境寺バイパス、県道帆山王子保停車場線・向新保町～下平吹町、県道寺武生線・北府～稲寄町等のバイパス整備により、円滑な道路交通が確保され、自動車走行の時間短縮が図られた。 ・国道157号・大野バイパス、国道305号・河内～奥野々道路、南越前町道鋳物師阿久和線の整備により、中部縦貫自動車道および北陸自動車道に合わせたインターアクセス道路が整備され、高速交通ネットワークの強化につながった。 ・上記に代表される道路整備事業により、嶺北地域の主要観光地へのアクセスが改善した。
--	--

<p>II 定量的指標の達成状況</p>	<p>指標①（自動車走行の総短縮時間）</p>	<p>最終目標値</p>	<p>2,891時間・台/日</p>	<p>目標値と実績値に差が出た要因</p>	<p>・用地交渉の難航等により、一部の路線で供用時期が遅れたため。</p>
		<p>最終実績値</p>	<p>2,142時間・台/日</p>		
	<p>指標②（観光客の増加割合）</p>	<p>最終目標値</p>	<p>+10%</p>	<p>目標値と実績値に差が出た要因</p>	<p>・当計画による道路事業により主要観光地へのアクセスが改善したものの、平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により観光客が減少し、その回復が遅れているため。</p>
		<p>最終実績値</p>	<p>+2%</p>		
	<p>指標③（中縦道におけるIC道路の整備路線数）</p>	<p>最終目標値</p>	<p>25%</p>	<p>目標値と実績値に差が出た要因</p>	<p>・事業の円滑な推進により、一部の路線で早期供用を実現出来たため。</p>
		<p>最終実績値</p>	<p>38%</p>		

<p>III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・県道竹田東古市停車場線・東古市の整備を永平寺町の駅前広場整備と一体的に行うことにより、交通結節点（えちぜん鉄道駅）へのアクセスが向上し、良好な駅前空間が創出された。 ・県道鯖江美山線・第一新出踏切の整備により、踏切事故の危険性が解消され、交通の安全性が確保された。
--	--


<p>3. 特記事項（今後の方針等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業継続中の整備路線については、早期に時間短縮効果が発現できるよう、引き続き事業を推進する。 ・平成28年の中部縦貫自動車道全線開通に合わせ、県道勝山インター線ほか4路線のインターアクセス道路を完成させ、高速交通ネットワークの強化を図る。 ・嶺北地域に存在する観光施設間のアクセス強化を図り、嶺北地域の更なる観光客数の増加を図る。

(参考様式3)

※広範囲にわたるため、分割して掲載

計画の名称	2 成長基盤の強化に向けた嶺北地域のにぎわい交流を促進する地域づくり	交付団体	福井県、福井市、勝山市、鯖江市、あわら市、大野市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）		

2/3



(参考様式3)

※広範囲にわたるため、分割して掲載

